

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº	CONCEDENTE	CONTEÚDO		OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO
				REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ANUALIZADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ANUALIZADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020 CONVITE 006/2020	REFORMA DE ÁREAS PAVIMENTADAS NO ANTIGO E.M.W. FINISA - CAXA			26 868 716/0001-40	ECHH ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	0864/2020	29/09/2020	90 DIAS	R\$ 238.422,38		23/08/2021		44.805,51	R\$ 108.008,89	R\$ 108.008,89	R\$ 108.008,89	R\$ 147.295,98	EM ANDAMENTO
PROCESSO 000/2018 CARTA CONVITE 014/2018	CONSTRUÇÃO DE SANTA RIOS E RECONSTRUÇÃO DE CAIXOTES - TERMO DE ADESAO 10/2015 FEM			04.538.517/0001-60	FERRERA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLE/EP	087/2018	28/09/2018	120 DIAS	R\$ 137.284,25		01/04/2021		4.490,51	R\$ 81.586,07	R\$ 81.586,07	R\$ 81.586,07	R\$ 22.525,16	PARALISADA
PROCESSO Nº 028/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO DE ADESAO 10/2015 FEM			04.538.517/0001-60	FERRERA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLE/EP	088/2018	29/09/2018	180 DIAS	R\$ 103.741,16		30/05/2021		4.490,51				R\$ 4.030,88	PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018 CONVITE Nº 005/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA			27098034/0001-17	ATV CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	056/2018	11/04/2018	12 MESES	R\$ 72.000,00		22/09/2021		3.390,38	R\$ 14.780,00	R\$ 14.780,00	R\$ 14.780,00	R\$ 148.590,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 CONVITE Nº 004/2020	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DE SANTA LUZIA - FINISA/CAXA			26.868.716/0001-40	ECHH ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	087/2020	28/09/2020	03 MESES	R\$ 307.873,40		22/09/2021		44.805,51	R\$ 121.190,81	R\$ 121.190,81	R\$ 121.190,81	R\$ 252.771,34	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 CONVITE Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BATERIA - FINISA /CAXA			26.868.716/0001-40	ECHH ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	088/2020	29/09/2020	05 MESES	R\$ 288.433,61		22/09/2021		44.805,51	R\$ 66.455,18	R\$ 66.455,18	R\$ 66.455,18	R\$ 297.808,22	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2019 CONVITE Nº 008/2019	REFORMA QUADRA DE ESPORTES - FINISA/CAXA			33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	137/2019	09/09/2020	03 MESES	R\$ 288.833,57		19/08/2021		44.805,51	R\$ 92.147,97	R\$ 92.147,97	R\$ 92.147,97	R\$ 218.048,73	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATERIA - FINISA /CAXA			01.991.627/0001-14	KAZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	08/09/2020	05 MESES	R\$ 3.812.533,00				44.805,51	R\$ 527.886,28	R\$ 527.886,28	R\$ 527.886,28	R\$ 1.058.803,27	EM ANDAMENTO
TOTAL													992.814,98	992.814,98	992.814,98	3.558.844,77		

Thamyras Araújo Lopes da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 181690209-3