

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO /2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº	CONVENIO			CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADOTADO	VALOR ADOTADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO	
			REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONTRATADO											CONTRATADO	VALOR MÊDIO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
PROCESSO LICITATORIO 008/2021 CARTA CONVITE 002/2021	SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA MARIA CAMILA NO DISTRITO DE BATATEIRA					28.988.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	09/1/2021	09/07/2021	02 MESES	R\$ 133.453,37				44.80.51	R\$ 133.453,37	R\$ 44.473,97	R\$ 133.453,37	R\$ 133.453,37	R\$ 1.808.507,40	CONCLUÍDA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)															R\$ 515.803,15	R\$ 148.603,11	R\$ 515.803,15		EM ANDAMENTO	
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTOS E REPAROS					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	08/9/2021	09/08/2021	5 MESES	R\$ 87.904,54				44.80.51	R\$ 87.904,54	R\$ 23.923,28	R\$ 87.904,54	R\$ 87.904,54	CONCLUÍDA	
PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2018 CONVITE Nº 009/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27.098.040/0001-17	ATM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	05/9/2018	11/04/2018	12 MESES	R\$ 72.000,00				3.3.90.38.05	R\$ 65.040,00	R\$ 13.380,00	R\$ 65.040,00	R\$ 188.840,00	CONCLUÍDA	
PROCESSO LICITATORIO 028/2018 CARTA CONVITE 012/2018	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOVIDA NA RUA SÃO FRANCISCO FEM 2015					23.580.622/0001-78	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	08/9/2018	01/07/2021	04 MESES	R\$ 52.111,74	58.913,32	08/03/2022		44.80.51	R\$ 44.903,74	R\$ 28.214,63	R\$ 44.903,74	R\$ 44.903,74	CONCLUÍDA	
DISPENSA	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS					28.729.233/0001-45	B E O CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO	08/9/2021	07/06/2021	3 MESES	R\$ 91.661,58				44.80.51	R\$ 91.661,58	R\$ 20.421,74	R\$ 91.661,58	R\$ 91.661,58	CONCLUÍDA	
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FIMISA / CAIUA					01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	04/0/2020	09/06/2020	05 MESES	R\$ 3.612.533,00				44.80.51	R\$ 2.098.336,94	R\$ 293.583,07	R\$ 2.098.336,94	R\$ 2.827.273,95	EM ANDAMENTO	
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE MURO DA URS EDUARDO CAMPOS EM BATATEIRA					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA								44.80.51	R\$ 19.288,96	R\$ 19.288,96	R\$ 19.288,96	R\$ 19.288,96	CONCLUÍDA	
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DA URS EDUARDO CAMPOS					33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA								44.80.51	R\$ 22.659,26	R\$ 22.659,26	R\$ 22.659,26	R\$ 22.659,26	CONCLUÍDA	
PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018	CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PATO DE EVENTOS - TERMO DE ADESSO 10/2015 FEM					04.339.517/0001-80	FERREIRA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP	08/9/2018	29/06/2018	180 DIAS	R\$ 103.741,16				44.80.51.91	R\$ 79.279,87	R\$ 79.279,87	R\$ 79.279,87	R\$ 82.310,55	EM ANDAMENTO	
TOTAL															3.157.421,10	692.827,90	3.157.421,10	5.114.802,90			

Thamrys Araújo Lopes da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 181680209-3