

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EXECUÇÃO DIRETA)															R\$ 309.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 309.000,00	R\$ 309.000,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA BÁSICA					27098034/0001-17	ATW CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME								3.3.90.39.05	R\$ 23.790,00	R\$ 15.960,00	R\$ 23.790,00	R\$ 23.790,00	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 002/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 007/2023	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GENTE INOCENTE NO DISTRITO DE BATAIEIRA	0612759-39/2023	FINISA - CAIXA			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA								4.4.90.00.00	R\$ 879.727,76	R\$ 362.653,94	R\$ 879.727,76	R\$ 879.727,76	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0612759-39/2023	FINISA - CAIXA			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	012/2024	16/02/2024	12 MESES	R\$ 328.525,00					R\$ 363.559,10	R\$ 363.559,10	R\$ 363.559,10	R\$ 363.559,10	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO	0612759-39/2023	FINISA - CAIXA			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	011/2024	16/02/2024	12 MESES	R\$ 290.000,00					R\$ 298.059,02	R\$ 298.059,02	R\$ 298.059,02	R\$ 298.059,02	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0612759-39/2023	FINISA - CAIXA			44.369.249/0001-44	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	077/2023	22/01/2024	180 DIAS	R\$ 389.321,71					R\$ 398.321,71	R\$ 193.924,82	R\$ 398.321,71	R\$ 398.321,71	CONCLUÍDO
TOTAL															2.272.457,59	1.390.156,88	2.272.457,59	2.272.457,59		

Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria GP 008/2021